

## รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 89 รายการ ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ จำนวน 79 รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง 1 ปี/งานปรับปรุง จำนวน 9 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี จำนวน 1 รายการ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย มีค่าครุภัณฑ์ จำนวน 79 รายการ เป็นเงิน 74,488,500.-บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง 1 ปี/รายการปรับปรุง จำนวน 9 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี จำนวน 1 รายการ) เป็นเงิน 145,525,400.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,013,900.-บาท (สองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ตารางที่ 1 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน รายการ	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง		
			วิธี เฉพาะเจาะจง	วิธี คัดเลือก	e-bidding
1	ค่าครุภัณฑ์	79	56	-	23
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/ ปรับปรุง/ผูกพันข้ามปี	10	-	-	10
	<b>รวม</b>	<b>89</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>33</b>
	คิดเป็นร้อยละ		62.92	-	37.08

หมายเหตุ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560

ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 89 รายการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.92 และวิธี e-bidding จำนวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.08

ตารางที่ 2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน รายการ	เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน
1	ค่าครุภัณฑ์	79	64	15
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
	สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่			
	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/ ปรับปรุง	10	2	8
	<b>รวม</b>	<b>89</b>	<b>66</b>	<b>23</b>
	คิดเป็นร้อยละ		74.16	25.84

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 79 รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 64 รายการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 15 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา ต้องดำเนินการจัดซื้อครั้งใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ สถานการณ์ไวรัสระบาดโควิด-19 ทำให้เริ่มดำเนินการจัดซื้อล่าช้า

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เป็นไปตามแผน จำนวน 2 รายการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 8 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา e-bidding มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

สรุป งบประมาณ จำนวน 89 รายการ ดำเนินเป็นไปตามแผน จำนวน 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.16 ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.84

ตารางที่ 3 การประหยัดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน รายการ	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้จริง	งบที่ประหยัดได้
1	ค่าครุภัณฑ์	79	74,488,500.00	72,195,191.66	2,293,308.34
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	10	137,755,400.00	129,478,842.64	8,276,557.36
	<b>รวม</b>	<b>89</b>	<b>220,013,900.00</b>	<b>209,444,034.30</b>	<b>10,569,865.70</b>
	คิดเป็นร้อยละ			<b>95.20</b>	<b>4.80</b>

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดำเนินการได้จำนวน 89 รายการ เป็นจำนวนเงิน 209,444,034.30 บาท (สองร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามสิบบาทสามสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.20 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน 10,569,865.70 บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 4.80

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังมีการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
- มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น
- คณะวิชา/หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะ

## แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน

- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบฯพัสดุ ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- เร่งรัดและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน
- คณะวิชา/หน่วยงาน ตรวจสอบการจัดทำแบบรูปรายการ แบบก่อสร้าง รายละเอียดคุณลักษณะ ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร